



水湳校區進度報告

總務處 趙克平

108年11月8日

水湳校區工程進度

- 教學行政大樓、教學研究大樓
 - 10月24日、11月13日完成主體結構工程
 - 預計於109年4月前完工，6月取得使用執照，開始進行設備家具安裝，7月進行搬遷。



水湳校區工程進度

- 宿舍大樓
 - 預計於109年3月完成主體結構工程
 - 109年6月前完工，8月取得使用執照
 - 9月下旬完成宿舍家具施作安裝
- 10月5日前完成開學上課、住宿準備作業，營造安全、品質至上的校園環境



水湳校區新建校舍

教學行政大樓



教學研究大樓



宿舍大樓



- 學生宿舍
 - 規劃二人、四人套房共628床位
 - 自習閱覽區(3F)、便利超商(1F)、學生餐廳(B1)、學生社團(B2)
- 停車位：汽車426位、機車1,291位、APP停管系統
- 接駁校車：每15~20分鐘發車、依需求派車、APP行車動線
- 運動場地：臨時籃球場*2、排球場*1、室內運動空間(200坪)

水滸校區臨時運動場地



水湳校區公車服務

- 多次向台中市政府反映公車路線之需求
- 5月29日向市府提出水湳校區周邊公車站設置案
- 持續與市府瞭解公車路線及班次規劃內容

臺中市政府與中彰投各大學第 16 次工作會議紀錄

一、時間：108年5月29日（星期三）上午10時整

二、地點：臺灣大道市政大樓文心樓6-1會議室

三、主持人：楊副市長瓊瓔

七、提案討論：

（六）提案機關：中國醫藥大學（工16-06案）

案由：中國醫藥大學水湳校區學校周邊公車站設置案。（交通局）

決議：

1. 請交通局與客運業者盡快規劃水湳校區附近之公車服務，並於109年9月校方進駐水湳校區之前進行試營運作業。
2. 後續由交通局自行列管。